

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: COMPLEMENTAÇÃO PAVIMENTO SUBSOLO CENTRO DE ESPECIALIDADES - FUMSSAR

LOCAL: Rua Francisco Timm - esq. Rua Boa Vista - Centro - Santa Rosa / RS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias corridos

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
FÍSICO	1	INSTALAÇÃO DA OBRA	100%						100%
FINANCEIRO			R\$ 8.070,16						8.070,16
FÍSICO	2	SERVIÇOS INICIAIS	100%						100%
FINANCEIRO			R\$ 680,48						680,48
FÍSICO	3	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	25%	25%	25%	25%			100%
FINANCEIRO			R\$ 12.199,64	12.199,64	12.199,64	12.199,64			48.798,55
FÍSICO	4	COBERTURAS E PROTEÇÕES	5%				95%		100%
FINANCEIRO			R\$ 1.796,03	-	-	-	34.124,58	-	35.920,61
FÍSICO	5	ESQUADRIAS E VIDROS				50%	50%		100%
FINANCEIRO			R\$	-	-	40.904,78	40.904,78	-	81.809,55
FÍSICO	6	INST. ELÉTRICAS E LÓGICA		25%	25%	25%	20%	5%	100%
FINANCEIRO			R\$ -	25.352,24	25.352,24	25.352,24	20.281,79	5.070,45	101.408,95
FÍSICO	7	INST. HIDROSSANITÁRIAS	25%	25%	25%	25%			100%
FINANCEIRO			R\$ 3.599,79	3.599,79	3.599,79	3.599,79	-	-	14.399,15
FÍSICO	8	INST. MEC./ CLIMATIZAÇÃO				50%	25%	25%	100%
FINANCEIRO			R\$ -	-	-	16.987,50	8.493,75	8.493,75	33.975,00
FÍSICO	9	REVESTIMENTOS		15%	25%	30%	30%		100%
FINANCEIRO			-	7.116,38	11.860,63	14.232,75	14.232,75	-	47.442,51
FÍSICO	10	PAVIMENTAÇÃO			35%	35%	15%	15%	100%
FINANCEIRO			-	-	14.258,80	14.258,80	6.110,91	6.110,91	40.739,42
FÍSICO	11	PINTURAS				50%	25%	25%	100%
FINANCEIRO			-	-	-	8.393,45	4.196,72	4.196,72	16.786,89
FÍSICO	12	PPCI						100%	100%
FINANCEIRO			-	-	-	-	-	4.793,70	4.793,70
FÍSICO	13	PAISAGISMO						100%	100%
FINANCEIRO			-	-	-	-	-	6.523,04	6.523,04
FÍSICO	14	SERVIÇOS FINAIS						100%	100%
FINANCEIRO			-	-	-	-	-	995,56	995,56
		SUBTOTAL	26.346,10	48.268,04	67.271,09	135.928,93	128.345,28	36.184,13	442.343,57
		TOTAL GERAL							442.343,57