

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO PRÉDIO CEREST - FUMSSAR

OBRA: CONSTRUÇÃO PRÉDIO CEREST - FUMSSAR

LOCAL: Rua Boa Vista s/n - Centro - Santa Rosa / RS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 dias corridos



	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	TOTAL
FÍSICO	1	Instalação da Obra		100%										100%
FINANCEIRO			R\$	17.174,17										17.174,17
FÍSICO	2	Serviços Iniciais		100%										100%
FINANCEIRO			R\$	17.281,77										17.281,77
FÍSICO	3	Movimentação de Terra		75%	25%									100%
FINANCEIRO			R\$	17.794,57	5.931,52									23.726,09
FÍSICO	4	Infra-estrutura			25%	50%	25%							100%
FINANCEIRO			R\$		16.650,92	33.301,84	16.650,92							66.603,68
FÍSICO	5	Supra-estrutura					25%	50%	25%					100%
FINANCEIRO			R\$				124.496,41	248.992,82	124.496,41					497.985,64
FÍSICO	6	Alvenarias e Divisórias							10%	45%	45%			100%
FINANCEIRO			R\$						12.510,78	56.298,51	56.298,51			125.107,81
FÍSICO	7	Coberturas e Proteções							50%	50%				100%
FINANCEIRO			R\$						41.389,44	41.389,44				82.778,87
FÍSICO	8	Esquadrias e vidros										100%		100%
FINANCEIRO			R\$									101.677,16		101.677,16
FÍSICO	9	Instalações Elétricas e de Rede Lógica									75%	25%		100%
FINANCEIRO			R\$								65.203,07	21.734,36		86.937,42
FÍSICO	10	Instalações Hidrossanitárias								25%	50%	25%		100,00%
FINANCEIRO			R\$							56.278,73	112.557,45	56.278,73		225.114,90
FÍSICO	11	Revestimentos								25%	50%	25%		100,00%
FINANCEIRO			R\$							46.236,75	92.473,51	46.236,75		184.947,01
FÍSICO	12	Pavimentação								25%	25%	25%	25%	100%
FINANCEIRO			R\$							17.573,20	17.573,20	17.573,20	17.573,20	70.292,79
FÍSICO	13	Pintura										50%	50%	100%
FINANCEIRO			R\$									6.729,26	6.729,26	13.458,51
FÍSICO	14	PPCI										50%	50%	100%
FINANCEIRO			R\$									19.476,77	19.476,77	38.953,54
FÍSICO	15	Paisagismo											100%	100%
FINANCEIRO			R\$										6.484,04	6.484,04
FÍSICO	16	Serviços Finais											100%	100%
FINANCEIRO			R\$										2.716,79	2.716,79
		SUB-TOTAL DA PARCELA		52.250,51	22.582,44	33.301,84	141.147,33	248.992,82	178.396,63	217.776,62	344.105,73	269.706,22	52.980,05	1.561.240,19
		% acumulado		6,27	3,19	5,01	6,51	8,00	9,86	15,48	18,97	21,74	4,98	100,00%
		TOTAL FINANCEIRO ACUMULADO	R\$	52.250,51	74.832,95	108.134,79	249.282,12	498.274,94	676.671,57	894.448,19	1.238.553,92	1.508.260,14	1.561.240,19	

RES. TÉCNICO: _____