



Obra
ALMOXARIFADO HEMOCENTRO (SISTEMA PRÉ-FABRICADO)

Bancos
SINAPI - 06/2022 - Rio Grande do Sul
SBC - 07/2022 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2022 - Rio Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
31,26%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%						
		37.827.31	37.827.31						
2	MOVIMENTOS EM TERRA	100,00%							
		8.073.00	8.073.00						
3	INFRAESTRUTURA	100,00%		50,00%	50,00%				
		43.602.90		21.801.45	21.801.45				
4	SUPRAESTRUTURA	100,00%		50,00%	50,00%				
		46.063.29		23.031.65	23.031.65				
5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100,00%				50,00%	50,00%		
		153.699.95				76.849.98	76.849.98		
6	COBERTURA	100,00%				100,00%			
		141.318.96				141.318.96			
7	PAVIMENTAÇÃO E MUROS/MURETAS	100,00%					50,00%	50,00%	
		85.374.77					42.687.39	42.687.39	
8	REVESTIMENTO/PAREDES/FORROS	100,00%						50,00%	50,00%
		96.364.17						48.182.09	48.182.09
9	ESQUADRIAS/VIDROS/PINGADEIRAS	55,00%						5,00%	50,00%
		66.735.77						3.336.79	33.367.89
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
		5.896.48	1.474.12	1.474.12	1.474.12	1.474.12			
11	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	100,00%							100,00%
		4.917.70							4.917.70
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA	120,00%	20,00%	20,00%	20,00%		20,00%	20,00%	20,00%
		51.316.03	10.263.21	10.263.21	10.263.21		10.263.21	10.263.21	10.263.21
13	PINTURAS	100,00%							100,00%
		24.254.80							24.254.80
14	PPCI	100,00%							100,00%
		4.374.07							4.374.07
15	DRENAGEM	82,00%	40,00%	40,00%			2,00%		
		59.318.28	23.727.31	23.727.31			1.186.37		
16	MURO DE DE DIVISA	73,00%				40,00%	30,00%	3,00%	
		49.527.69				19.811.08	14.858.31	1.485.83	
Porcentagem			9,26%	9,14%	6,44%	27,25%	16,6%	12,06%	14,27%
Custo			81.364,95	80.297,73	56.570,42	239.454,13	145.845,24	105.955,30	125.359,75
Porcentagem Acumulado			9,26%	18,4%	24,84%	52,09%	68,69%	80,75%	95,01%
Custo Acumulado			81.364,94	161.662,68	218.233,10	457.687,23	603.532,47	709.487,76	834.847,51

Cristian Edegar Picolo
Setor de Engenharia