



**Obra**  
Acessibilidade Centro de Especialidades FUMSSAR

**Bancos**  
SINAPI - 05/2022 - Rio  
Grande do Sul  
SBC - 07/2022 - Rio  
Grande do Sul

**B.D.I.**  
25,0%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: 0,00%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS
1	RAMPA	100,00%		40,00%	60,00%
		14.360,32		5.744,13	8.616,19
2	ESCADAS EXTERNAS	100,00%		100,00%	
		3.449,99		3.449,99	
3	ESCADAS INTERNAS	100,00%			100,00%
		1.664,19			1.664,19
4	PAVIMENTAÇÃO INTERNA PISO TÁTIL DE BORRACHA	100,00%	100,00%		
		3.403,86	3.403,86		
5	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA PISO TÁTIL EM ELEMENTOS	100,00%	100,00%		
		2.728,71	2.728,71		
6	BANHEIROS PNE	100,00%	100,00%		
		6.512,01	6.512,01		
<b>Porcentagem</b>			<b>39,37%</b>	<b>28,63%</b>	<b>32,01%</b>
<b>Custo</b>			<b>12.644,58</b>	<b>9.194,12</b>	<b>10.280,38</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>39,37%</b>	<b>67,99%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>12.644,58</b>	<b>21.838,69</b>	<b>32.119,08</b>

Mateus Monegat de Gaspari  
Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação