



Obra
Atualização nov/22 - ALMOXARIFADO HEMOCENTRO (SISTEMA PRÉ-FABRICADO)

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Rio Grande do Sul
SBC - 11/2022 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2022 - Rio Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio

B.D.I.
31,26%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%						
		39.922.24	39.922.24						
2	MOVIMENTOS EM TERRA	100,00%	100,00%						
		2.144.80	2.144.80						
3	INFRAESTRUTURA	100,00%		50,00%	50,00%				
		38.176.94		19.088.47	19.088.47				
4	SUPRAESTRUTURA	100,00%		50,00%	50,00%				
		52.360.06		26.180.03	26.180.03				
5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100,00%				50,00%	50,00%		
		108.895.81				54.447.91	54.447.91		
6	COBERTURA	100,00%				100,00%			
		136.827.85				136.827.85			
7	PAVIMENTAÇÃO E MUROS/MURETAS	100,00%					50,00%	50,00%	
		85.813.39					42.906.70	42.906.70	
8	REVESTIMENTO/PAREDES/FORROS	100,00%						50,00%	50,00%
		96.853.53						48.426.77	48.426.77
9	ESQUADRIAS/VIDROS/PINGADEIRAS	100,00%						50,00%	50,00%
		70.466.88						35.233.44	35.233.44
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
		10.495.70	2.623.93	2.623.93	2.623.93	2.623.93			
11	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	100,00%							100,00%
		5.169.76							5.169.76
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%			20,00%	20,00%
		52.618.26	10.523.65	10.523.65	10.523.65			10.523.65	10.523.65
13	PINTURAS	100,00%							100,00%
		25.680.07							25.680.07
14	PPCI	100,00%							100,00%
		4.647.11							4.647.11
15	DRENAGEM	100,00%	40,00%	40,00%			10,00%		10,00%
		48.697.36	19.478.94	19.478.94			4.869.74		4.869.74
16	MURO DE DE DIVISA	100,00%				40,00%	30,00%	30,00%	
		50.734.79				20.293.92	15.220.44	15.220.44	
Porcentagem			9,0%	9,39%	7,04%	25,82%	14,16%	18,36%	16,22%
Custo			74.693,56	77.895,02	58.416,08	214.193,60	117.444,77	152.310,99	134.550,53
Porcentagem Acumulada			9,0%	18,4%	25,44%	51,26%	65,42%	83,78%	100,0%
Custo Acumulado			74.693,56	152.588,58	211.004,65	425.198,25	542.643,02	694.954,01	829.504,55