

Obra
ALMOXARIFADO HEMOCENTRO (SISTEMA PRÉ-FABRICADO)

Bancos
SINAPI - 02/2023 - Rio Grande do Sul
SBC - 11/2022 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2022 - Rio Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio

B.D.I.
31,26%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%						
		39.988,41	39.988,41						
2	MOVIMENTOS EM TERRA	100,00%							
		8.417,42	8.417,42						
3	INFRAESTRUTURA	100,00%		50,00%	50,00%				
		44.920,17		22.460,09	22.460,09				
4	SUPRAESTRUTURA	100,00%		50,00%	50,00%				
		50.948,10		25.474,05	25.474,05				
5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100,00%				50,00%	50,00%		
		110.447,06				55.223,53	55.223,53		
6	COBERTURA	100,00%				100,00%			
		132.565,78				132.565,78			
7	PAVIMENTAÇÃO E MUROS/MURETAS	100,00%					50,00%	50,00%	
		87.097,43					43.548,72	43.548,72	
8	REVESTIMENTO/PAREDES/FORROS	100,00%						50,00%	50,00%
		92.253,88						46.126,94	46.126,94
9	ESQUADRIAS/VIDROS/PINGADEIRAS	100,00%						50,00%	50,00%
		64.990,63						32.495,32	32.495,32
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
		6.402,41	1.600,60	1.600,60	1.600,60	1.600,60			
11	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	100,00%							100,00%
		5.302,30							5.302,30
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%		20,00%	10,00%	10,00%
		52.352,20	10.470,44	10.470,44	10.470,44		10.470,44	5.235,22	5.235,22
13	PINTURAS	100,00%							100,00%
		25.752,44							25.752,44
14	PPCI	100,00%							100,00%
		4.714,58							4.714,58
15	DRENAGEM	100,00%	40,00%	40,00%			20,00%		
		62.567,38	25.026,95	25.026,95			12.513,48		
16	MURO DE DE DIVISA	100,00%				40,00%	30,00%		
		53.018,75				21.207,50	15.905,63	15.905,63	
Porcentagem			10,16%	10,1%	7,13%	25,02%	16,35%	17,03%	14,21%
Custo			85.503,82	85.032,13	60.005,18	210.597,41	137.661,79	143.311,82	119.626,80
Porcentagem Acumulada			10,16%	20,26%	27,39%	52,41%	68,76%	85,79%	100,0%
Custo Acumulado			85.503,82	170.535,95	230.541,13	441.138,54	578.800,33	722.112,14	841.738,94

Cristian Edegar Picolo
Setor de Engenharia