



Obra
CONSTRUÇÃO CENTRO ESPECIALIZADO EM
REABILITAÇÃO - CER II

Bancos
SINAPI - 11/2024 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
22,35%

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS | 480 DIAS | 510 DIAS | 540 DIAS |
|-----------------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 126.849,46 | 50,00% 63.424,73 | 50,00% 63.424,73 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | MOVIMENTOS EM TERRA | 100,00% 8.010,43 | | 50,00% 4.005,22 | 50,00% 4.005,22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 458.266,46 | | | 50,00% 229.133,23 | 50,00% 229.133,23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES | 100,00% 795.249,31 | | | | | 20,00% 159.049,86 | 20,00% 159.049,86 | 20,00% 159.049,86 | 40,00% 318.099,72 | | | | | | | | | | |
| 5 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 100,00% 673.455,25 | | | | | | | | | 20,00% 134.691,05 | 20,00% 134.691,05 | 30,00% 202.036,58 | | | | | 30,00% 202.036,58 | | |
| 6 | COBERTURA | 100,00% 543.273,57 | | | | | | | | 20,00% 108.654,71 | 20,00% 108.654,71 | 40,00% 217.309,43 | 20,00% 108.654,71 | | | | | | | |
| 7 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | 100,00% 321.175,62 | | | | | | | | | | 30,00% 96.352,69 | 30,00% 96.352,69 | 40,00% 128.470,25 | | | | | | |
| 8 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 100,00% 555.881,63 | | | | | | | | | | | | | | | 30,00% 166.764,49 | 30,00% 166.764,49 | 40,00% 222.352,65 | |
| 9 | ESQUADRIAS | 100,00% 1.073.522,28 | | | | | | | | | | | | | | | | 50,00% 536.761,14 | 50,00% 536.761,14 | |
| 10 | REVESTIMENTO EXTERNO | 100,00% 317.509,34 | | | | | | | | | | | | | | | 10,00% 31.750,93 | 30,00% 95.252,80 | 30,00% 95.252,80 | 30,00% 95.252,80 |
| 11 | PAVIMENTAÇÃO ÁREA EXTERNA | 100,00% 156.136,94 | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,00% 78.068,47 | 50,00% 78.068,47 |
| 12 | DRENAGEM | 100,00% 36.218,70 | 10,00% 3.621,87 | 10,00% 3.621,87 | 10,00% 3.621,87 | 30,00% 10.865,61 | 40,00% 14.487,48 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 100,00% 17.032,28 | 10,00% 1.703,23 | 10,00% 1.703,23 | 10,00% 1.703,23 | 10,00% 1.703,23 | 10,00% 1.703,23 | | | | | | 10,00% 1.703,23 | 10,00% 1.703,23 | 10,00% 1.703,23 | 20,00% 3.406,46 | | | | |
| 14 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 100,00% 59.555,86 | | 10,00% 5.955,59 | 10,00% 5.955,59 | 10,00% 5.955,59 | 20,00% 11.911,17 | | | | | | | | | | | | | 50,00% 29.777,93 |
| 15 | EQUIPAMENTO SANITÁRIOS | 100,00% 62.358,81 | | | | | | | | | | | | | | | 20,00% 12.471,76 | 30,00% 18.707,64 | 50,00% 31.179,41 | |
| 16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 63.788,82 | | | | | | | | | | | | | 30,00% 19.136,65 | 30,00% 19.136,65 | 40,00% 25.515,53 | | | |
| 17 | ESTRUTURA METÁLICA | 100,00% 151.680,93 | | | | | | | | | | | | | | | 40,00% 60.672,37 | 60,00% 91.008,56 | | |
| 18 | EXTINTORES | 100,00% 3.667,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00% 3.667,98 |
| 19 | SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO | 100,00% 4.520,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00% 4.520,67 |
| 20 | CORRIMAO | 100,00% 27.184,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00% 27.184,75 |
| 21 | ALARME/CENTRAL/SINALIZADOR AUDIOVISUAL | 100,00% 2.852,03 | | | | | | | | | | | | | | | | 30,00% 855,61 | 30,00% 855,61 | 40,00% 1.140,81 |
| 22 | RECALQUE DE PASSEIO | 100,00% 1.029,95 | | | | | 20,00% 205,99 | 30,00% 308,99 | | | | | | | | | | | 50,00% 514,98 | |
| 23 | ABRIGO PARA HIDRANTE DE SOBREPOR, ACESSÓRIOS E MANGOTINHOS | 100,00% 103.858,67 | | | | | 20,00% 20.771,73 | 30,00% 31.157,60 | | | | | | | | | | | 50,00% 51.929,34 | |
| 24 | INSTALACOES ELETRICAS | 100,00% 350.025,94 | | | | | | | | | | 20,00% 70.005,19 | 20,00% 70.005,19 | 20,00% 70.005,19 | 20,00% 70.005,19 | 20,00% 70.005,19 | | | | |
| 25 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 27.489,44 | | | | | | | | | | 50,00% 13.744,72 | 50,00% 13.744,72 | | | | | | | |
| 26 | SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 100,00% 74.597,54 | | | | | | | | | | 25,00% 18.649,39 | 25,00% 18.649,39 | 25,00% 18.649,39 | 25,00% 18.649,39 | | | | | |
| Porcentagem | | | 1,14% | 1,31% | 4,06% | 4,12% | 3,46% | 3,17% | 2,64% | 7,09% | 4,05% | 8,62% | 8,5% | 3,87% | 1,5% | 1,85% | 4,83% | 19,77% | 16,53% | 3,49% |
| Custo | | | 68.749,82 | 78.710,62 | 244.419,12 | 247.657,65 | 208.129,46 | 190.516,44 | 159.049,86 | 426.754,43 | 243.345,76 | 518.358,35 | 511.146,49 | 232.572,76 | 90.357,80 | 111.197,67 | 290.796,20 | 1.189.346,65 | 994.248,00 | 209.835,48 |
| Porcentagem Acumulado | | | 1,14% | 2,45% | 6,51% | 10,63% | 14,09% | 17,26% | 19,9% | 27,0% | 31,04% | 39,66% | 48,16% | 52,03% | 53,53% | 55,38% | 60,21% | 79,98% | 96,51% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 68.749,82 | 147.460,44 | 391.879,56 | 639.537,21 | 847.666,67 | 1.038.183,11 | 1.197.232,97 | 1.623.987,40 | 1.867.333,16 | 2.385.691,51 | 2.896.838,00 | 3.129.410,76 | 3.219.768,56 | 3.330.966,23 | 3.621.762,43 | 4.811.109,08 | 5.805.357,08 | 6.015.192,66 |